



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione della somma a titolo di “Stato Avanzamento Lavori n. 1” (SAL n. 1 a tutto il 31/07/2023) di cui al contratto di appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo, intervento di riadattamento e ampliamento della sede del Centro per l’impiego e collocamento mirato di Via Tommaso Grossi n. 9 Monza (MB), ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 – “Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro – Linea 6”

CUP I58B21000510005 - CIG 9472986B56

Impresa: Abe S.r.l. (c.f. / p. iva 04349770653), Via Tenente Bruno Lombardi n. 96/A, Castel San Giorgio (SA)

RUP: Ing. Hany Makhoul

Lavori Sal n. 1 imponibile	176.536,94
Iva 10% IVA Split Payment	17.653,69
Totale	194.190,64

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale (n. 311 del 07/11/2022), si indicava una procedura aperta – da espletarsi tramite la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza – per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione del criterio del minor prezzo e con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 133 comma 8 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;
- Con Determinazione Dirigenziale (n. 372 del 22/12/2022), Afol Monza Brianza approvava la proposta di aggiudicazione, formulata precedentemente dalla C.U.C., relativamente all’affidamento dei lavori di cui sopra in favore dell’operatore economico ABE S.r.l., avente sede legale in Via T. Bruno n. 96/A – Castel San Giorgio (SA), risultato il miglior offerente con uno sconto pari a 19,65300% (=Euro 180.537,74) sull’importo a base di gara di € 918.626,89 (valore offerto= 918.626,89 – 180.537,74) = € 738.089,15 oltre € 10.964,52 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- Afol Monza Brianza e la società ABE S.r.l. stipulavano, pertanto, in data 24/02/2023, contratto di appalto in oggetto (ns prot. n. 2191 del 24/02/2023) per l’importo complessivo di € 749.053,67 (di cui € 10.964,52 a titolo di oneri per la sicurezza, € 250.946,72 titolo di costo del personale, € 6.000,00 a titolo di costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico), al netto del ribasso del 19,65300%;
- La spesa complessiva di € 749.053,67 (comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 10.964,52 oltre Iva) veniva impegnata a carico della voce di bilancio “1010119 – POT_L06INV_MST- Sp. Adatt. Locali terzi CPI Monza”, C.D.C. Monza, Via Tommaso Grossi n. 9”;



SEDE DIREZIONALE

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza

Via Tre Venezie, 63 | 20821 Meda (MB) | afolmonzabrianza@pec.it



- Le Parti pattuivano, in forza del contratto *de quo*, la consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto, nonché l'ultimazione dei lavori entro il termine di 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e, comunque, la consegna dell'opera entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto ovvero riportati nel Verbale di Consegna dei Lavori (overosia, nel caso di specie, entro il 03/08/2023);
- I lavori risultano consegnati il giorno 07/03/2023, come risultante dal relativo verbale sottoscritto dalla società appaltatrice e dal Direttore dei Lavori (Ing. Enrico Molinaro) –ns. prot. n. 3019/2023- , incaricato dalla Stazione Appaltante;
- Le attività di cantiere risultano iniziate a far data dal 21/03/2023, come risultante da relativa comunicazione del Direttore dei Lavori (Ing. Molinaro), datata 20/04/2023;
- Con ns prot. n. 7750 del 11/05/2023 Afol Monza Brianza prendeva atto dell'intervenuta costituzione della garanzia fidejussoria n. 40094291007188, rilasciata da Tua Assicurazioni S.p.A. in favore della ditta appaltatrice ABE S.r.l., pari ad € 235.952,85 a titolo di anticipazione assicurata;
- Concluso il procedimento volto ad accertare la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, il RUP, in data 18/05/2023, stante l'attestazione da parte del medesimo Responsabile in ordine all'intervenuta decorrenza dei lavori, emetteva Certificato di pagamento dell'anticipazione pari ad € 247.187,71 (di cui € 224.716,10 a titolo di somma imponibile ed € 22.471,61 a titolo di Iva al 10%);
- Tale Certificato di pagamento veniva inoltrato in pari data all'attenzione della ditta appaltatrice, ABE S.r.l., ai fini dell'opportuna emissione del documento fiscale (ns prot. "Archivio fatture passive" n. 949 del 20/05/2023.
- Con Determinazione dirigenziale n. 213 del 26/06/2023, Afol MB disponeva la corresponsione di € 224.716,10 (Iva al 10% esclusa, pari ad € 22.471,61) a titolo di anticipazione, ex art. 2.14 del CSA nonché art. 8 del Contratto, in favore della società appaltatrice, con consequenziale intervenuto pagamento dell'importo *de quo* in favore della medesima;
- L'art. 2.14 del CSA, pur disponendo il rinvio all'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento ai termini di pagamento, specifica che l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 250.000,00; inoltre, entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo massimo per l'emissione del SAL, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente Certificato di pagamento;
- L'esponente Stazione appaltante acquisiva la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori incaricato, controfirmata dalla ditta appaltatrice, inerente alla contabilità dei lavori eseguiti (SAL n. 1 a tutto il 31/07/2023), consistente altresì nel Libretto delle misure e nel Registro di contabilità, da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari ad € 313.581,12 e che il credito dell'impresa appaltatrice, al netto del ribasso d'asta del 19,653%, risulta pari ad € 251.953,02;
- A fronte di quanto sopra, il RUP, in data 13/09/2023, emetteva Certificato di pagamento n. 2 dal quale si rileva che il credito a favore della ditta esecutrice dei lavori, al netto delle ritenute di legge effettuate nonché del recupero - pari al 33% - dell'anticipazione erogata (pari ad € 74.156,31), risulta pari ad un importo di **€ 176.536,94** (esclusi € 17.653,69 a titolo di Iva al 10%);
- Il summenzionato Certificato veniva inoltrato all'attenzione della ditta appaltatrice, ABE S.r.l., ai fini dell'opportuna emissione del documento fiscale;



- Ai sensi dell'art. 2.14 del CSA, la Stazione Appaltante ha acquisito d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC relativo alla ditta appaltatrice (prot. INAIL_40164106 del 11/09/2023, scadenza validità il 09/01/2024);

Considerato che:

- il RUP, sulla base del Certificato di pagamento n. 2 di cui sopra, ha liquidato l'importo da pagare, facendo salvi i controlli amministrativi, fiscali e contabili;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei modi predetti;
- sono stati effettuati con esito positivo i controlli amministrativi in ordine ai presupposti contrattuali ed alla regolarità formale degli atti di cui si è detto necessari per procedere al pagamento che, ai sensi dell'art. 2.14.1 del C.S.A., che avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di trasmissione dello SDI, dunque, entro il 15/10/2023;
- in occasione della stipula del Contratto di Appalto in esame, sono stati acquisiti gli estremi dei conti dedicati dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi (IBAN: IT 86Q0878476440010000021107 acceso presso BCC filiale di MERCATO SAN SEVERINO (SA) - le persone delegate ad operare sullo stesso sono le seguenti: BIAGIO VERDE, nato/a NAPOLI (NA) il 04/05/1978 Cod. Fiscale VRDBGI78E04F839T; CIRO IORIO, nato/a ad AVERSA (CE) il 30/01/1962 Cod. Fiscale RIOCRI62A30A512I;);

Visti:

- il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 13/09/2023;
- la fattura elettronica di € 194.190,63 (Iva al 10% inclusa) emessa dall'impresa ABE S.r.l. alla quale è stato attribuito il prot. n. 1136 del 30/09/2023 ("Archivio fatture passive");

DISPONE

salvo i controlli fiscali e contabili di competenza esclusiva dell'Area Amministrativa ed Economica-Finanziaria, di corrispondere la somma dovuta a titolo di "**SAL N. 1 – a tutto il 31/07/2023**" dell'appalto di cui in oggetto all'impresa **ABE S.r.l.**, avente sede legale in Via T. Bruno n. 96/A – Castel San Giorgio (SA), C.F. / P.IVA 04349770653, sul c/c dedicato IT 86Q0878476440010000021107 acceso presso BCC filiale di MERCATO SAN SEVERINO (SA)

E, PERTANTO, LIQUIDA

La somma di **€ 194.190,63**, come da seguente prospetto riepilogativo:

Anticipazione Imponibile	176.536,94	Da corrispondere all'Impresa ABE S.r.l.
Iva 10% IVA Split Payment	17.653,69	Da versare all'erario nei termini di legge
Totale	194.190,63	



La spesa complessiva è imputata a carico voce di bilancio "1010119 – POT_L06INV_MST- Sp. Adatt. Locali terzi CPI Monza", C.D.C. Monza, Via Tommaso Grossi n. 9";

All'attenzione della Direzione Amministrativa ed Economica-Finanziaria.

Allegati alla presente Determinazione:

- SAL n. 1 a tutto il 31/07/2023;
- Certificato di pagamento n. 2 del 13/09/2023;
- Fattura n. 20 del 15.09.2023.

Il Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
(Arch. Davide Plebani)

(Conferimento delega di funzioni con Determina DG n. 100 del 28.03.2023)

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Barbara Riva)

Visto: il direttore area amministrativa ed economico-finanziario
(Dott. Marcello Guerrieri)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Area/Unità operativa: Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
Pratica trattata da: Sara Lanzani

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

71-DC-04-96-D3-1A-CE-5F-A8-B7-FE-86-66-FB-18-A7-F5-63-5F-72

CAdES 1 di 4 del 13/10/2023 09:17:09

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 6C3D 0A56 7EE1 1CB1 ED16 2B28 3FCA A20C

Validità certificato dal 14/06/2023 16:26:16 al 14/06/2026 16:26:16

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 2 di 4 del 11/10/2023 18:36:25

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: 509F E0A3 7503 812A C958 7D54 F37B A983

Validità certificato dal 30/03/2023 15:38:51 al 30/03/2026 15:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 3 di 4 del 11/10/2023 17:17:18

Soggetto: MARCELLO GUERRIERI

S.N. Certificato: 26B2 EAA5 AA45 7E90 A10E 42DE A651 F24D

Validità certificato dal 30/03/2023 14:42:42 al 30/03/2026 14:42:42

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 4 di 4 del 11/10/2023 12:32:53

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 7D19 4EE5 203A D6F3 6A77 CF3E D591 F48B

Validità certificato dal 30/03/2023 15:05:02 al 30/03/2026 15:05:02

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
