



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE PATRIMONIO, PROGETTI SPECIALI E APPALTI

Oggetto: Determinazione dirigenziale approvazione proroga termine lavori, relativo all'appalto di lavori recante "Progetto scuola impresa "Bakery con bar didattico" - realizzazione di un nuovo laboratorio didattico presso il Centro di formazione professionale "Sandro Pertini" di Afol Monza e Brianza - sede di Via Monterosa 10 - Seregno (MB)" - tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG n. 9847590857;

CUP: I28G22000050005;

CPV-principale: 45262500-6 Lavori edili e di muratura;

IL DIRETTORE PATRIMONIO, PROGETTI SPECIALI E APPALTI

VISTI:

- Lo Statuto di Afol Monza Brianza vigente;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il regolamento di contabilità approvato con verbale dell'A.U n. 10 del 07/03/2023;
- l'art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 136 del 26/10/2022 avente ad oggetto "agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Monza e Brianza - AFOL MB- linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. approvazione".
- il Verbale AU n. 67 del 02/11/2022 di Recepimento Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 136 del 26 ottobre 2022 avente come oggetto "Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza - Afol MB - Linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione";
- Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in attuazione del D.lgs. 36/2023 approvato con verbale dell'Amministratore Unico di Afol MB, n. 79 del 20/12/2023;
- il Regolamento di Accesso all'Impiego con verbale dell'Amministratore unico n. 61 del 30/09/2022;
- il Verbale AU n. 68 del 02/11/2022 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023 e relativi allegati";



**DATO ATTO che:**

- Determinazione Dirigenziale n. 282 del 31.08.2023 nella quale il Direttore Generale provvedeva ad affidare il servizio in oggetto alla società EUROPA COSTRUZIONI SOC. COOP. (C.F./P.IVA 05129640875), la quale ha offerto uno sconto pari a 16,8357%, pari ad un importo di € 217.733,78, di cui € 5.278,42 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.
- Contratto in data 09.10.2023 n.prot. 19942, all'art 5 Termine di Esecuzioni e Penali ed al Capitolato speciale all'Art. 15 le parti concordavano l'ultimazione dei lavori alla data 24.01.2024.

TENUTO CONTO che:

- In data 10.01.2024 il Rup, riceveva per tramite del Direttore Lavori, Ing. Enrico Molinaro, la richiesta di proroga lavori da parte della ditta Europa Costruzioni soc. Coop.;
- In pari data, il Rup, chiedeva al Direttore Lavori relazione in merito all'istanza avanzata dall'operatore economico;
- In data 10.01.2024 il Direttore dei Lavori trasmetteva mezzo mail prot. n°1169 del 12.01.2024, relazione giustificativa dell'accettazione parziale delle motivazioni di cui all'istanza;

RICHIAMATO:

Il Verbale del Rup Prot. N°1735 del 17/01/2024, nel quale si prende atto delle motivazioni che hanno indotto l'appaltatore ad avanzare istanza di proroga.

Alla luce di tutto quanto *ut supra* esposto,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'incarico affidato a Europa Costruzioni Soc COOP in virtù della Determinazione dirigenziale n. 282 del 31.08.2023, sia concessa una proroga di ultimazione lavori pari a 30gg
3. Di dare atto che la nuova data di ultimazione lavori sarà il 23.02.2024;
4. di dare atto che la summenzionata proroga non comporta una variazione di spesa, lasciando invariato quanto già approvato con Determina dirigenziale 282 del 31.8.23.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Afol al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare così attuazione alle forme di pubblicità, normativamente prescritte.

Il Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
Arch. Davide Plebani

(Conferimento delega di funzioni con Determina DG n. 100 del 28.03.2023)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

48-48-8D-DB-27-08-A2-31-11-B8-CF-44-33-87-BC-A6-1F-CE-0D-54

CAdES 1 di 1 del 19/01/2024 13:29:01

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: F37BA983

Validità certificato dal 30/03/2023 13:38:51 al 30/03/2026 13:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
